## Лаборатория неразрушающего контроля

Общество с ограниченной ответственностью «Байкалстальстрой» Свидетельство об аттестации № 70А170447 действительно до 25 декабря 2023 года 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, улица Известковая, 2

## Заключение № заполнить по ультразвуковому контролю

заполнить (дата)

Заказчик: ООО «Байкалстальстрой»

Номер заказа: заполнить

Наименование объекта: заполнить

Шифр проекта: заполнить

Выполнен: Ультразвуковой контроль сварных соединений при производстве металлоконструкций. Объект контроля: АРс2-1 - Сварной стыковой шов квадратной трубы 120х4, АРс2-2 - Сварной стыковой шов квадратной трубы 120х4, АРс2-6 - Сварной стыковой шов квадратной трубы 120х4, АРс1-1 - Сварной стыковой шов квадратной трубы 120х4, АРс1-4 - Сварной стыковой шов квадратной трубы 120х4.

Средства контроля: Дефектоскоп A1212 MASTER (зав.№3121583); ПЭП S5182 (зав.№1033450), рабочая частота -2,5МГц, угол призмы искателя - 65°, свидетельство о поверке № С-ПБ/10-01-2023/214162348 действительно до 9.01.2024г.;

НТД, регламентирующие методику контроля и нормы оценки качества: ГОСТ Р 55724-2013; СП 70.13330.2012, СДОС-11-2015.
Результаты контроля:

Результаты контроля:

Заводской номер	Наименование	Чертеж	Тип сварного соединения	Описание обнаруженных дефектов	Оценка качества	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
17461	APc2-1	10	C5	А-Д8-232	2Б	Годен
17467	APc2-2	11	C5	А-Д8-232	2Б	Годен
17542	APc2-6	15	C5	А-Д8-232	2Б	Годен
17879	APc1-1	6	C5	А-Д8-232	2Б	Годен
17895	APc1-4	9	C5	А-Д8-232	2Б	Годен

## Контроль выполнил:

Специалист НК II уровня
удостоверение № <del>заполнить</del>
заполнить